

Stavba:		"Kanalizace a ČOV Tuchoraz"																																																												
HMG STAVEBNÍCH PRACÍ	FIN.HMG	ROK	2017																				2018																																							
		Měsíc	říjen 2017					listopad 2017					prosinec 2017					leden 2018				únor 2018				březen 2018				duben 2018				květen 2018				červen 2018				červenec 2018				srpen 2018				září 2018				říjen 2018								
		Týden	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - DOBA REALIZACE V TÝDNECH		Fin. plnění dle délky stok	G	T																																																										
Splašková kanalizace		L [M]"G"	L [M]"T"																																																											
Kanalizační řád A - SÚS + náklady ZS		1 246,00																																																												
Kanalizační řád A1 - SÚS		9 495 472	269,00																																																											
Vodovod pro ČOV		2 969 213	361 m																																																											
Přípojka NN pro ČOV		1 476 110	361 m																																																											
Kanalizační řád A1-1		523 372	38,00	24,00																																																										
Kanalizační řád A5		410 000,00	77,00																																																											
Kanalizační řád A3		508 600,00	42,00	89,00																																																										
Kanalizační řád A3-1		870 500,00		132,00																																																										
Kanalizační řád A3-2		890 560,00	34,00																																																											
Kanalizační řád A4-1		215 900,00	44,00																																																											
Kanalizační řád A4-2		287 600,00	53,50																																																											
Kanalizační řád A4-3		325 870,00	159,00																																																											
Kanalizační řád A2		1 045 740,00	142,00	129,00																																																										
ČS 1 a výtlač		1 785 900,00																																																												
ČS 1 - Přípojka NN		1 641 206,00																																																												
ČS 1 - Technologie, elektroinstalace		66 551,00																																																												
Kanalizační řád B		520 788,00	235,50																																																											
Kanalizační řád B1		1 550 595,00	133,80																																																											
Kanalizační řád A4		891 000,00	84,00	730,90																																																										
Odpadní kanál		2 846 160,00	832,00																																																											
Přípojky + DČJ + technologie		3 921 363,00		456 446																																																										
Obnova komunikací		3 615 900,00																																																												
		8 307 890,00																																																												
ČOV - DOBA REALIZACE V TÝDNECH		Fin. plnění																																																												
ČOV																																																														
Založení ČOV, VÝKOP, ZÁSYP		562 978,00																																																												
Monolity + TZ + ZV		3 285 024,00																																																												
ČOV stavební		2 655 292,00																																																												
Technologie, elektroinstalace, SŘTP ČOV		5 377 172,00																																																												
ČS 3		879 011,00																																																												
ČS 3 - Technologie		277 879,00																																																												
Oplocení ČOV		211 095,00																																																												
Terení úpravy, zpevněné plochy		1 394 144,14																																																												
Propagace projektu		50 000,00																																																												
Celkem Kč bez DPH		58 858 885,14																																																												

POZASTAVENÍ PRACÍ - VÁNOČNÍ SVÁTKY

Vypracoval: Ondřej Novotný, stavbyvedoucí
Dne: 14.12.2017
Rev. č.1 - JB 1.2.2018
Rev. č.2 - JB 1.3.2018

- LEGENDA:
- PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ - ZAHÁJENÍ PRACÍ
 - DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ I. A II. ETAPY
 - REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - CELKŮ I. A II. ETAPY
 - REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJKY, DČJ VČ. TECHNOLOGIE
 - REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MIMO KOMUNIKACE KSÚS
 - REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - V KOMUNIKACÍCH KSÚS
 - REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - OBJEKT ČOV
 - REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - KOMUNIKACE, VOZOVKA